

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Komp. Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 - Pasang Lambe Kec. Tondon



BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
TERMIN 1 60%

Nomor : 05/BAP/KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/XI/2024
Tanggal 12 November 2024

Antara :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Program Penyelenggaraan Jalan

Dengan

CV. TIMBANG JAYA
Selaku Pelaksana Pekerjaan

Untuk Paket Pekerjaan :

REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Alamat : Komp. Perkantoran Panga Jl. Pasang Lambe' Kec. Tondon

BERITA ACARA PEMBAYARAN
05/BAP/KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/XI/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Irwan, ST., MM**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Program Penyelenggaraan Jalan**
Alamat : **Komp. Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 - Pasang Lambe Kec. Tondon**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **ALFIAN BULO' MANGIRI'**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Darra Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. TIMBANG JAYA yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan

1. *Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja)* : **2/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024**
2. *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:* **02/SPMK-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024**
3. *Surat Permohonan Pembayaran CV. TIMBANG JAYA Nomor :* **04/TJ/PERMOHONAN TERMIN/XI/2024, tanggal 5 November 2024**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) :

- Kegiatan : **Program Penyelenggaraan Jalan**
Paket Pekerjaan : **Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan**
Lokasi Kegiatan : **Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Nanggala**
No. Kontrak : **2/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024**
Nilai Kontrak : **Rp 974,059,000.00**
Pelaksana : **CV. TIMBANG JAYA**

Adapun Rincian Perhitungan Pembayaran termin 1 sebesar 60 % adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Kontrak		PPN 11%
		Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah	
1	Nilai Kontrak	Rp 974,059,000.00	Rp 974,059,000.00	
2	Uang Muka (30% x Nilai Kontrak)	Rp 292,217,700.00	Rp 292,217,700.00	
3	Yang disetujui untuk BAP ini	Rp 584,435,400.00	Rp 584,435,400.00	
4	Pengembalian Uang Muka	Rp 175,330,620.00	Rp 175,330,620.00	
5	Pembayaran Sebelumnya	Rp 292,217,700.00	Rp 292,217,700.00	
6	Yang dibayarkan untuk BAP ini	Rp 409,104,780.00	Rp 409,104,780.00	Rp 57,917,022
7	Total Pembayaran s/d BAP ini	Rp 701,322,480.00	Rp 701,322,480.00	
8	Sisa Kontrak	Rp 272,736,520.00		
Yang dibayarkan Untuk BAP ini adalah :		Rp 409,104,780.00		
Terbilang :		Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah		

Pihak Kedua sepakat

Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke Rekening CV. TIMBANG JAYA Pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao Nomor Rekening 111-003-000000169-7

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Irwan, ST, MM
NIP. 19820526 201101 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. : Pasang Lambe' Kec. Tondon

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
(KONTRAK)**

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN KOTA
REHABILITASI JALAN**

**PAKET PEKERJAAN :
REKONSTRUKSI JALAN RUAS
BTL - PADARANGAN**

NOMOR KONTRAK : 02/SP/KONS/BTL-PDR/PUTR/VII/2024
TANGGAL : 18 Juli 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 974.059.000,00

ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TORAJA UTARA**

DENGAN

PENYEDIA : CV. TIMBANG JAYA
ALAMAT : Jl. Jalan Darra Kelurahan Tagari Tallunglipu
Kecamatan Tallunglipu
TELEPON. : 081341774511
EMAIL : jayatimbang9@gmail.com

TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN KONTRAK

PROGRAM	: PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	: PENEYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: REKONSTRUKSI JALAN
NAMA PAKET	: REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
NOMOR SPPBJ	: 02/SPPBJ-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024
TANGGAL SPPBJ	: 15 JULI 2024
NOMOR KONTRAK	: 02/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024
TANGGAL KONTRAK	: 19 JULI 2024
NILAI KONTRAK	: Rp974,059,000.00
NOMOR SPMK	: 02/SPMK-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024
TANGGAL SPMK	: 24 JULI 2024
WAKTU PELAKSANAAN	: 150 (Seratus Lima Puluh) HARI KALENDER
MASA PEMELIHARAAN	: 180 (Seratus Delapan Puluh) HARI KALENDER
LOKASI PEKERJAAN	: Jalan BTL - Padarangan, Kec. Rantepao dan Kecamatan Kesu'
SUMBER ANGGARAN	: APBD (DAU PU)
TAHUN ANGGARAN	: 2024
NAMA PENYEDIA	: CV. TIMBANG JAYA
ALAMAT PENYEDIA	: Jl. Darra Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu
TELEPON	: 081341774511
E-MAIL	: jayatimbang9@gmail.com
NPWP	: 75.361.622.6-803.000
PENGAWAS PEKERJAAN	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT
ALAMAT PENYEDIA	: Jl. Tupai Lr. 18 No. 6 Makassar
TELEPON	: 0411-854455
E-MAIL	: araputra.consultant@yahoo.com



Nomor : 04/TJ/PERMOHONAN-TERMIN/XI/2024
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Termin

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pekerjaan Jasa Konstruksi Fisik Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tahun Anggaran 2024

Di, -

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 02/SP/KONS/BTL-PDR/PUTR/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024 tentang Pekerjaan Jasa Konstruksi Fisik Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan, Dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekiranya dilakukan pencairan sebesar 60% dan mohon ditransfer ke rekening kami atas nama : CV. TIMBANG JAYA nomor rekening : **111.003.00169.7** Pada BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

Demikian kami disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Toraja Utara, 05 November 2024

CV. TIMBANG JAYA

ALFABELO' MANGIRI'
Direktur

2.2.3 LAPORAN BULANAN

SATUAN KERJA: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KESEHATAN: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET: REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGARAN: 2024
LOKASI: KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI: CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA: CV. TIMBANG JAYA					
BULAN I : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024					PERIODE : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	B/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		0,000		1,997		1,997
1.2	Mobilisasi						0,25	0,638	0,250	0,538
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,554						
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Penyusunan RK3K terdiri atas:									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017			1,000	0,017	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:									
b	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008			7,000	0,008	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114			1,000	0,114	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052			7,000	0,052	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040			7,000	0,040	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032			7,000	0,032	7,000	0,032
d	Pelindung Pernafasan dan Mukat (Masker)	Bh	7,000	0,008			7,000	0,008	7,000	0,008
e	Pelindung Pernaafasan dan Mukat (Masker)	Psg	7,000	0,008			7,000	0,008	7,000	0,008
f	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,056			7,000	0,056	7,000	0,056
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,399			7,000	0,399	7,000	0,399
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,028			7,000	0,028	7,000	0,028
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,259			7,000	0,259	7,000	0,259
j	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259			7,000	0,259	7,000	0,259
5	Asurensi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	LS	1	0,228			1,000	0,228	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C)	LS	1	0,057			1,000	0,057	1,000	0,057
6	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024			3,000	0,024	3,000	0,024
b	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024			3,000	0,024	3,000	0,024
6	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3	Bh	1	0,006			1,000	0,006	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,828		0,000		0,000		0,000
2.1 (5)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252				0,000	0,000	-
2.3 (5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664				0,000	0,000	-
2.3 (5)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609				0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864		0,000		4,890		4,890
3.1 (1)	Galian Blesse	M3	2,052,67	11,373			882,65	4,890	882,648	4,890
3.2 (26)	Timbunan Pijihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492				0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		0,000		0,000		0,000
7.1 (26)	Beton mutu Sedang, f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,156				0,000	0,000	-
7.2 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542				0,000	0,000	-
	JUMLAH			106,000		0,000		6,888		6,888
	Realisasi							6,888		6,888
	Rencana							6,872		6,872
	Deviasi							0,215		0,215

Mengetahui:
Pejabat Pembina Ketenagakerjaan (PPK)
DINAS PUTRA K3, TORAJA UTARA

IRMAN, BT, MT.
NIP. 19600528 2011011 008

Diperiksa dan Dietujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRMAN, DAYAT, BT.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 20 AGUSTUS 2024

Dibuat Oleh:
Pejabat Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA



SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORAJA UTARA

IRWAN, S. MT.
NIP. 19810228 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HIDAYAT, ST.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA
KEGIATAN
PAKET
TAHUN ANGGA
LOKASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
2024
KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA CV. TIMBANG JAYA							
BULAN I : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024											
MINGGU II				PERIODE : 31 JULI - 06 AGUSTUS 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5							
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,000		1,997
1.2	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	Ob	1	2.554		0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyiapan RK3K terdiri atas										
a	Pembuatan Manual Prosedur Instruksi Kerja Ijin Kerja	Set	1.000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan	Org	7.000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1.000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7.000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7.000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7.000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	7.000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7.000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7.000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7.000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7.000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7.000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			0,000		0,000		0,000
2.1(1)	Galian untuk Belokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			0,000		1,137		1,137
3.1(1)	Galian Biese	M3	2.052,67	11,373		0,000	0,000	205,27	1,137	205,267	1,137
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			0,000		0,000		0,000
7.1(7a)	Beton mutu Sedang f'c 20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.9(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		0,000	0,000		0,000	0,000	-
JUMLAH				100,000			1,997		1,137		3,135
				Realisasi			1,997		1,137		3,135
				Rencana			0,000		1,956		1,956
				Deviasi			1,997		-0,819		1,175

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KAS TORAJA UTARA

IRWAN SITI, ST.
NIP. 19630506 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HIDAYAT, ST.
SUPERVISION ENGINEER

RANTEPAO, 06 AGUSTUS 2024

Dibuat Oleh :
Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA CV. TIMBANG JAYA						
BULAN I : 24 JULI - 20 AGUSTUS 2024				PERIODE : 07 AGUSTUS - 13 AGUSTUS 2024						
MINGGU III				KEMAJUAN PEKERJAAN						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997	0,000		1,997
1.1	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1	Penyiapan RK3K terdiri atas:									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dan lain-lain	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:									
b	Pengarahan K3 (safety briefing) / Pertemuan Keselamatan	Org	1,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032
d	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
e	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
f	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, dll)	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
b	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006
							0,000	0,000		0,000
	DIVISI 2. DRAINASE			3,528						
2.1 (1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	0,000	0,000	-
2.3 (5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000	0,000	0,000	0,000	-
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000	0,000	0,000	-
							1,137	2,275		3,412
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884						
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		205,267	1,137	410,53	615,801	3,412
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000	0,000	0,000	-
							0,000	0,000		0,000
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697						
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K-250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		0,000	0,000	0,000	0,000	-
							3,135	2,275		5,409
	JUMLAH			100,000			3,135	2,275		5,409
							1,958	2,358		4,314
							1,178	-0,084		1,093

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KABUPATEN TORAJA UTARA

IRWAN, ST., MT.
NIP. 19620522 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRHAM HIDAYAT, ST.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 13 AGUSTUS 2024

Dibuat Oleh :
Konsultan Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA



ARJIAN BUDI MANGIRI
DIREKTUR

SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

RANTEPAO, 20 AGUSTUS 2024

IRWAN, ST, MT.
NIP. 19820626 201101 1 008

ILHAM HIDAYAT, ST.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.3 LAPORAN BULANAN

SATUAN KERJA DINAS PERENCANAAN URBAN DAN TATA RUANG
KEJATAN PENYELENGKAPAN JALAN KABUPATEN
RAJET RECONSTRUKSI JALAN RUMAH BTL PADARANGAN
TAHUN ANGGA 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA CV. TIMBANG JAYA					
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024					PERIODE : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEHAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,813		1,997		0,000		1,997
1.1	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,554	0,250	0,538		0,000	0,250	0,538
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
	Penyajian RKJK terdiri atas									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017	1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas									
b	Pengarahan K3 (safety briefing), Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114	1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052	7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040	7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032	7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
d	Pelindung Pernafasan dan Mukut (Masker)	Bh	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
e	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
f	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056	7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399	7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028	7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259	7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Akurasi dan Perijinan terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	LS	1	0,228	1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Facilities sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C)	LS	1	0,057	1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024	3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
b	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024	3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3	Bh	1	0,006	1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,828		0,000		0,000		0,000
2.1 (1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252	0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.2 (2)	Gorong-porong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,864	0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3 (15)	Gorong-porong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609	0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864		4,890		3,871		7,961
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,87	11,373	862,648	4,890	554,22	3,071	1,436,869	7,961
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492	0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		0,000		19,547		19,547
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,156	0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542	0,000	0,000	144,96	19,547	144,960	19,547
	J U M L A H			100,000		6,888		22,818		29,506
	Realisasi					6,888		22,818		29,506
	Rencana					6,872		10,314		16,986
	Deviasi					0,216		12,504		12,519

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KAL. TORAJA UTARA

IRWAN BT MT.
NIP. 19620525 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRWAN HIDAYAT, BT.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGKA 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA CV. TIMBANG JAYA						
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024											
MINGGU V					PERIODE : 21 AGUSTUS - 27 AGUSTUS 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU INI VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997	
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	Ton	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19.1.1	Penyiapan RK3K terdini atas										
a	Pembuatan Manual, Prosedur Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017	
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdini atas										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114	
4	Alat Pelindung Diri terdini atas										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052	
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040	
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032	
d	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
e	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
f	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056	
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399	
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028	
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259	
5	Asuransi dan Perjanjian terdini atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228	
7	Facilities sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C)	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057	
6	Rambu - Rambu terdini atas:										
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
f	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006	
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		0,000		0,000		0,000	
2.1 (1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3 (5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,608		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884		4,890		3,071		7,961	
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		882,648	4,890	554,22	3,071	1,436,969	
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000		0,000	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		0,000		2,443		2,443	
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
7.9 (1)	Pasangan Batang	M3	228,50	30,542		0,000	0,000	18,12	2,443	18,120	
	J U M L A H			100,000		6,888		5,514		12,402	
	Rencana			6,888		6,888		5,514		12,402	
	Deviasi			6,872		6,872		2,358		9,030	
				0,215		0,215		3,156		3,371	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KABUPATEN TORAJA UTARA

IRWAN ST. MT.
NIP. 198505262011011008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAN HIDAYAT, ST.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET REKONSTRUKSI JALAN RUMAH BTL - PADARANAN
TAHUN ANGGARAN 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA CV. TIMBANG JAYA						
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024										
MINGGU VI					PERIODE : 28 AGUSTUS - 03 SEPTEMBER 2024					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1 UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997
1.1	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	M2	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1	Penyiapan RK3K terdiri atas									
a	Pembuatan Manual, Prosedur Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas									
b	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet),	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles),	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield),	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker),	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves),	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes),	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399
j	Rompi Keselamatan (Safety Vest),	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja,	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228
7	Facilities sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C)	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057
6	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk,	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara,	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3,	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			0,000		0,000	0,000
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	0,000	0,000	-
2.3 (5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,684		0,000	0,000	0,000	0,000	-
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884			7,961		0,000	7,961
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		1,436,869	7,961	0,000	1,436,869	7,961
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000	0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			2,443		9,163	11,806
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-
7.4 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		18,120	2,443	67,95	9,163	86,070
	JUMLAH			100,000			12,402		9,163	21,564
				Realisasi			12,402		9,163	21,564
				Rencana			9,030		2,358	11,389
				Deviasi			3,371		6,805	10,176

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KES. TORAJA UTARA

IRWAN S. MT.
NIP. 197305262011011 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HIDAYAT ST.
SUPERVISION ENGINEER



SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUIAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

RANTEPAO, 10 SEPTEMBER 2024

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAB. TORANG UTARA

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HIDAYAT, ST.
SUPERVISION ENGINEER

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TERANG JAYA

ALFIAN BULO MANGIR
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET REKONSTRUKSI JALAN RULAS BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA CV. TIMBANG JAYA					
BULAN II : 21 AGUSTUS - 17 SEPTEMBER 2024					PERIODE : 11 SEPTEMBER - 17 SEPTEMBER 2024					
MINGGU VIII					KEMAJUAN PEKERJAAN					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997
1.2	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	M1	1	2,554	0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1	Penyiapan RK3K terdiri atas									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dan Ker	Set	1,000	0,017	1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas									
b	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114	1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052	7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040	7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032	7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056	7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399	7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028	7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259	7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0,228	1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057	1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024	3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024	3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3	Bh	1	0,006	1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,528		0,000		0,000		0,000
2.1 (1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252	0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3 (5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664	0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609	0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,884		7,961		0,000		7,961
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,87	11,373	1,436,869	7,961		0,000	1,436,869	7,961
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492	0,000	0,000		0,000	0,000	-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		14,966		4,581		19,547
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155	0,000	0,000		0,000	0,000	-
7.8 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542	110,985	14,966	33,98	4,581	144,960	19,547
	JUMLAH			100,000		24,924		4,581		29,505
	Realisasi					24,924		4,581		29,505
	Rencana					13,747		3,239		16,986
	Deviasi					11,177		1,342		12,519

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KAS. TORAJA UTARA

RIVAN ST., MT.
NIP. 19820526 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM HIDAYAT, ST.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.3 LAPORAN BULANAN

SATUAN KERJA: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN: PENYELIDNAN JALAN KABUPATEN
RAKET: RECONSTRUKSI JALAN RUMAH BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGA: 2024
LOKASI: KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA CV TIMBANG JAYA						
BULAN II : 16 SEPTEMBER - 16 OKTOBER 2024					PERIODE : 16 SEPTEMBER - 16 OKTOBER 2024						
BULAN II					KEMAJUAN PEKERJAAN						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,000		1,997
1.2	Mobilisasi	LS	1	2,954		0,250	0,638		0,000	0,250	0,638
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.20	Penyapan RK3K terdiri atas										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dan Kerj	Cel	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
b	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas										
b	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,006		7,000	0,006		0,000	7,000	0,006
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
d	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
e	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
f	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
g	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
h	Pelindung Pernafasan dan Mukut (Masker)	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
i	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,006		7,000	0,006		0,000	7,000	0,006
j	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
k	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
n	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	LS	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
o	Facilities sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	LS	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
b	Rambu - Rambu terdiri atas:										
c	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
d	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
e	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
f	Bendera K3	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
g											
h											
i											
j											
k											
l											
m											
n											
o											
p											
q											
r											
s											
t											
u											
v											
w											
x											
y											
z											
1	DIVISI 2. DRAINASE			3,628			0,000		0,000		0,000
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.2 (5)	Gorong-porong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,064		0,000	0,000		0,000	0,000	-
2.3 (15)	Gorong-porong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000		0,000	0,000	-
3	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			7,961		0,000		7,961
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		1,436,869	7,961	0,00	0,000	1,436,869	7,961
3.2 (9)	Timbunan Pijihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000		0,000	0,000	-
4	DIVISI 4. STRUKTUR			73,697			19,647		8,414		28,061
4.1 (7)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000		0,000	0,000	-
4.2 (1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		144,990	19,647	47,57	6,414	192,625	26,061
5	JUMLAH			100,000			29,605		8,414		38,019
6	Realisasi						29,605		8,414		38,019
7	Rencana						16,986		20,790		37,746
8	Deviasi						12,619		-14,346		-1,827

Mengetahui
Presidensi Pembuat Konten (P3K)
DINAS PUTRA S. TORAJA UTARA

IRWAN BT. MT.
NIP. 198002282011011006

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM DAYAT BT.
SUPERVISION ENGINEER



RANTAU, 15 OKTOBER 2024

Ditandatangani
Konsultan Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ABDUL HANIS
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PERENCANAAN, KAWASAN DAN TATA RUANG
KELOMPOK : PENYELENDERAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUMAH BTL - PADARANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT				KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
BULAN III : 18 SEPTEMBER - 15 OKTOBER 2024				PERIODE : 18 SEPTEMBER - 24 SEPTEMBER 2024							
MINGGU IX				KEMAJUAN PEKERJAAN							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		VOLUME	BOBOT (%)
				VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DIVISI 1. UMUM			3,813			1,997	0,000			1,997
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	M3	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,536	
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyusunan RK3K terdiri atas:										
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017	
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:										
b	Penerahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114	
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052	
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040	
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032	
d	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
e	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008	
f	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056	
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399	
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028	
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259	
5	Asuransi dan Perlindungan terdiri atas:										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228	
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C)	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057	
8	Rambu - Rambu terdiri atas:										
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
f	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024	
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006	
	DIVISI 2. DRAINASE			3,528			0,000	0,000		0,000	
2.1.(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.3.(16)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			7,961	0,000		7,961	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		1,436,889	7,961	0,000	1,436,889	7,961	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			19,547	6,414		25,961	
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	226,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-	
7.8.(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		144,960	19,547	47,57	6,414	192,525	25,961
J U M L A H				100,000			29,505	6,414		35,919	
Realisasi							29,505	6,414		35,919	
Rencana							16,986	3,239		20,225	
Deviasi							12,519	3,174		15,694	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KOTA TORAJA UTARA

IRYAN ET. MT.
NIP. 192053 201101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas:
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM PRAYAT, ET.
SUPERVISOR ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN PENYELENDERAAN JALAN KABUPATEN
PAKET REKONSTRUKSI JALAN KLAS BTL PADARANGAN
TAHUN ANGGA 2024
LOKASI KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA CV. TIMBANG JAYA					
MINGGU X					PERIODE : 25 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2024					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,813		1,997		0,000		1,997
1.1	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554	0,250	0,838		0,000	0,250	0,838
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1	Penyusunan RK3K terdiri atas									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker	Set	1,000	0,017	1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas									
b	Pendekatan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselam	Org	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114	1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052	7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040	7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Temeng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032	7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
d	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
e	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008	7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
f	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056	7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399	7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028	7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259	7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228	1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057	1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024	3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024	3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006	1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		0,000		0,000		0,000
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000		0,000		-
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		0,000		0,000		-
2.3.(16)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		0,000		0,000		-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864		7,961		1,137		8,098
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373	1,436,869	7,961	205,27	1,137	1,842,136	9,098
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000		0,000		-
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697		25,961		2,138		28,099
7.1.(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000		0,000		-
7.8.(1)	Pasangan Batu	M3	228,50	30,542	192,525	25,961	15,86	2,138	208,380	28,099
	JUMLAH			100,000		35,919		3,275		38,194
	Realisasi					35,919		3,275		38,194
	Rencana					20,225		3,230		23,455
	Deviasi					15,694		0,036		15,730

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KABUPATEN TORAJA UTARA

IRYAN BT. BT.
NIP. 19620520 101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM UDAYAT BT.
SUPERVISION ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEKANTONAN : PENYELINGGARAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUMAH (RT) - PADARANGAN
TAHUN ANGGKA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA							
BULAN : 18 SEPTEMBER - 15 OKTOBER 2024												
MINGGU XI					PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2024							
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN							
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
1	DIVISI 1. UMUM			3,913		1,997		0,000		1,997		
1.1	Mobilisasi											
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638		
1.11	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1.11.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
1	Penyusunan RK3K terdiri atas											
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017		
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas											
b	Pengarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008		
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114		
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas											
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052		
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040		
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032		
d	Pelindung Pemafasan dan Mulut (Masker)	Bh	7,000	0,006		7,000	0,006	0,000	7,000	0,006		
e	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008		
f	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056		
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399		
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028		
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259		
6	Asuransi dan Perijinan terdiri atas:											
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228		
7	Fasilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19											
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C)	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057		
8	Rambu - Rambu terdiri atas:											
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024		
f	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024		
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3											
c	Bendera K3	Bh	1	0,008		1,000	0,008	0,000	1,000	0,008		
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526		0,000		3,526		3,526		
2.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		0,000	0,000	48,00	0,252	48,000	0,252	
2.3(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,864		0,000	0,000	15,00	1,864	15,000	1,864	
2.3(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,809		0,000	0,000	5,00	1,809	5,000	1,809	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864		8,098		2,275		11,373		
3.1(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		1,642,136	9,098	410,53	2,275	2,052,670	11,373	
3.2(a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000		0,000	0,000	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,687		28,099		2,443		30,542		
7.1 (7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-		
7.8(1)	Pasangan Batu	M3	228,50	30,542		208,380	28,099	18,12	2,443	226,500	30,542	
J U M L A H				100,000		39,194		8,243		47,438		
				Realisasi		39,194		8,243		47,438		
				Rencana		23,465		7,581		31,046		
				Deviasi		15,730		0,662		16,392		

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTRA KAS. TORAJA UTARA

IRWAN BT. MT,
NIP. 19800905 201 101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM MDAYAT, ST,
SUPERVISOR ENGINEER



TEPAO, 08 OKTOBER 2024
Dibuat Oleh :
Konsultan Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA

ALFAN MULQAN NGURI
DIREKTUR

2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PAKET : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANANGAN
TAHUN ANGGA : 2024
LOKASI : KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA					
BULAN III : 18 SEPTEMBER - 15 OKTOBER 2024										
MINGGU XII					PERIODE : 09 OKTOBER - 15 OKTOBER 2024					
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997	0,000		1,997
1.2	Mobilisasi									
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,638	0,000	0,250	0,638
1.18	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
1	Penyusunan RK3K terdiri atas:									
a	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017		1,000	0,017	0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:									
b	Pengarahan K3 (safety briefing) - Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114	0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdiri atas:									
a	Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052	0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040	0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield);	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032	0,000	7,000	0,032
d	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
e	Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008	0,000	7,000	0,008
f	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056	0,000	7,000	0,056
g	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399	0,000	7,000	0,399
h	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028	0,000	7,000	0,028
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259	0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdiri atas:									
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja;	Ls	1	0,228		1,000	0,228	0,000	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19									
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057	0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdiri atas:									
a	Rambu Petunjuk;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	3	0,024		3,000	0,024	0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3									
c	Bendera K3;	Bh	1	0,006		1,000	0,006	0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			3,526	0,000		3,526
2.1(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		48,000	0,252	0,000	48,000	0,252
2.3(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,664		15,000	1,664	0,000	15,000	1,664
2.3(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,609		5,000	1,609	0,000	5,000	1,609
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			16,864			11,373	2,248		13,620
3.1(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		2,052,670	11,373	0,000	2,052,670	11,373
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		0,000	0,000	51,87	2,248	51,870
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,697			30,542	0,000		30,542
7.1(7a)	Beton mutu Sedang f'c20 MPa (K. 250)	M3	228,75	43,155		0,000	0,000	0,000	0,000	-
7.8(1)	Pasangan Batu	M3	228,50	30,542		228,500	30,542	0,000	228,500	30,542
	J U M L A H			100,000			47,438	2,248		49,686
	Realisasi						47,438	2,248		48,685
	Rencana						31,046	6,700		37,746
	Deviasi						16,392	-4,452		11,940

Mengesahul :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TORAJA UTARA

IRMAN, R., MT.
NP. 1970526 01101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

IRMAN DAYAT, ET.
SUPERVISOR ENGINEER

RANTEPAO, 15 OKTOBER 2024

Dibuat Oleh :
Konsultan Pelaksana
CV. TIMBANG JAYA



IRMAN, R., MT.
DIREKTUR

PORAN MINGGUAN

RUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PEKAYOLONGAN JALAN KABUPATEN
REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL PADARANJAN
2024
KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENYELENGGARAAN JALAN KALIBUPATEN REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL PADARANGAN 2024 KALIBUPATEN TORAJA UTARA				KONTRAKTOR PELAKSANA : CV TIMBANG JAYA									
KONSULTAN SUPERVISI : CV ARA PUTRA CONSULTANT				BULAN IV : 16 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2024				PERIODE : 16 OKTOBER - 22 OKTOBER 2024					
MINGGU XIII				KEMAJUAN PEKERJAAN						S/D MINGGU INI			
URAIAN PEKERJAAN				SAT	BERDASARKAN KONTRAK		S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
							6	7	8	9	10	11	
				3	4	5							
								1,997		0,000		1,997	
											0,250	0,638	
						3,813							
DIVISI 1. UMUM													
Mobilisasi				0	1	2,554							
Mobilisasi													
Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
Penyusunan RK3K terditi atas				Sel	1,000	0,017		1,000	0,017				
a Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Ker													
Sosialisasi dan Promosi K3 terditi atas				Org	7,000	0,008							
b Penarahan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselam				Org	1,000	0,114							
c Pelatihan K3													

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAS. TORAJA UTARA

ILHAM ST. MT.
NIP. 19820226 251101 1 008

Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

ILHAM ARYAT. ST.
SUPERVISOR ENGINEER



2.2.2 LAPORAN MINGGUAN

SATUAN KERJA
KELOMPOK
PABRIK
TANPA ANGGA
LOKASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANAN
2024
KABUPATEN TORAJA UTARA

KONSULTAN SUPERVISI : CV. ARA PUTRA CONSULTANT					KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TIMBANG JAYA						
MINGGU XIV					PERIODE : 22 OKTOBER - 29 OKTOBER 2024						
No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	BERDASARKAN KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DIVISI 1. UMUM			3,913			1,997		0,638		2,635
1.1	Mobilisasi										
1.2	Mobilisasi	0	1	2,554		0,250	0,638	0,25	0,638	0,500	1,277
1.15	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.15	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Penyusunan RK3K terdapat										
a	Pembuatan Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,000	0,017		1,000	0,017		0,000	1,000	0,017
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdapat										
b	Penerapan K3 (safety briefing) Pertemuan Keselamatan	Org	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
c	Pelatihan K3	Org	1,000	0,114		1,000	0,114		0,000	1,000	0,114
4	Alat Pelindung Diri terdapat										
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	7,000	0,052		7,000	0,052		0,000	7,000	0,052
b	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	7,000	0,040		7,000	0,040		0,000	7,000	0,040
c	Tameng Muka (Face Shield)	Bh	7,000	0,032		7,000	0,032		0,000	7,000	0,032
f	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
g	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	7,000	0,008		7,000	0,008		0,000	7,000	0,008
h	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	7,000	0,056		7,000	0,056		0,000	7,000	0,056
i	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Tim Teknis	Psg	7,000	0,399		7,000	0,399		0,000	7,000	0,399
l	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	7,000	0,028		7,000	0,028		0,000	7,000	0,028
m	Rompi Keselamatan (Safety Vest) Tim Teknis	Bh	7,000	0,259		7,000	0,259		0,000	7,000	0,259
5	Asuransi dan Perjanjian terdapat										
a	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1	0,228		1,000	0,228		0,000	1,000	0,228
7	Facilitas sarana kesehatan / Pencegahan COVID 19										
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, C	Ls	1	0,057		1,000	0,057		0,000	1,000	0,057
8	Rambu - Rambu terdapat										
a	Rambu Petunjuk	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
f	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	3	0,024		3,000	0,024		0,000	3,000	0,024
9	Lain - Lain Terkait Pengendalian Risiko K3										
c	Bendera K3	Bh	1	0,006		1,000	0,006		0,000	1,000	0,006
	DIVISI 2. DRAINASE			3,526			3,526		0,000		3,526
2.1(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	48,00	0,252		48,000	0,252	0,00	0,000	48,000	0,252
2.3(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60	M1	15,00	1,864		15,000	1,864	0,00	0,000	15,000	1,864
2.3(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100	M1	5,00	1,809		5,000	1,809	0,00	0,000	5,000	1,809
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			18,864			18,242		2,622		18,864
3.1(1)	Galian Biasa	M3	2,052,67	11,373		2,052,670	11,373	0,00	0,000	2,052,670	11,373
3.2(24)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	172,90	7,492		112,385	4,870	60,52	2,622	172,900	7,492
	DIVISI 7. STRUKTUR			73,897			30,542		6,473		37,015
7.1(7a)	Beton mutu Sedang fc'20 MPa (K. 250)	M3	226,75	43,155		0,000	0,000	34,31	6,473	34,313	6,473
7.8(1)	Pasangan Batu	M3	226,50	30,542		226,500	30,542	0,00	0,000	226,500	30,542
	J U M L A H			100,000			52,308		9,734		62,041
	Rencana			52,308			52,308		9,734		62,041
	Rencana			44,446			44,446		0,000		51,145
	Deviasi			7,886			7,886		9,734		10,896

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUTR KAS, TORAJA UTARA

IRVANA R. T. M.
NIP. 19620220 201011 1 008


Diperiksa dan Disetujui
Konsultan Pengawas
CV. ARA PUTRA CONSULTANT






ILHAM PRADAYAT, ST.
SUPERVISOR ENGINEER





DOKUMENTASI PEKERJAAN

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
 PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL-PADARANGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 KONTRAKTOR : CV. TIMBANG JAYA
 KONTRAK : 02/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024
 PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NO.	DOKUMENTASI 0 %	DOKUMENTASI 50 %	DOKUMENTASI 100 %
0+275	 DOKUM. JALAN UMUM DAN TATA RUANG REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL-PADARANGAN Nama Pengawas: MCD KONSULTAN PENGAWAS No. 0-075 KONTRAKTOR PELAKSANA CV TIMBANG JAYA 2024 07 22	 2024 07 22 11:05:17 S.M.P.E Kabupaten Kota Utara Rekonstruksi Jalan Ruas BTL-Padarangan STA 0+275	
0+300	 DOKUM. JALAN UMUM DAN TATA RUANG REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL-PADARANGAN Nama Pengawas: MCD KONSULTAN PENGAWAS No. 0-075 KONTRAKTOR PELAKSANA CV TIMBANG JAYA 2024 07 22	 2024 07 22 11:05:17 S.M.P.E Kabupaten Kota Utara Rekonstruksi Jalan Ruas BTL-Padarangan STA 0+300	
0+325	 DOKUM. JALAN UMUM DAN TATA RUANG REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL-PADARANGAN Nama Pengawas: MCD KONSULTAN PENGAWAS No. 0-075 KONTRAKTOR PELAKSANA CV TIMBANG JAYA 2024 07 22	 2024 07 22 11:05:17 S.M.P.E Kabupaten Kota Utara Rekonstruksi Jalan Ruas BTL-Padarangan STA 0+325	
0+350	 DOKUM. JALAN UMUM DAN TATA RUANG REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL-PADARANGAN Nama Pengawas: MCD KONSULTAN PENGAWAS No. 0-075 KONTRAKTOR PELAKSANA CV TIMBANG JAYA 2024 07 22	 2024 07 22 11:05:17 S.M.P.E Kabupaten Kota Utara Rekonstruksi Jalan Ruas BTL-Padarangan STA 0+350	
0+375	 DOKUM. JALAN UMUM DAN TATA RUANG REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL-PADARANGAN Nama Pengawas: MCD KONSULTAN PENGAWAS No. 0-075 KONTRAKTOR PELAKSANA CV TIMBANG JAYA 2024 07 22	 2024 07 22 11:05:17 S.M.P.E Kabupaten Kota Utara Rekonstruksi Jalan Ruas BTL-Padarangan STA 0+375	

0+925	 0+925 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	 0+925 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	
0+950	 0+950 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	 0+950 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	
0+975	 0+975 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	 0+975 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	
1+000	 1+000 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	 1+000 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	
1+025	 1+025 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	 1+025 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	
1+050	 1+050 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	 1+050 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	
1+075	 1+075 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	 1+075 147°54'00.00"E Pusat Jalan Raya Kantor Jalan Raya Kantor Jalan Raya	

1+100	 DINAS PERENCANAAN, SUMBER DAYA, TATA RUANG KABUPATEN KOTA PANGKALAN BUNGA, PULANGKUNTA Nama Pekerjaan: M2D - BERSILAU TAN PINGGIRAN Km 1+100 KONTAKTOR PELAKSANA: CV TIMBANG JAYA 2024.07.22	 2024.07.22 08:53:10 Kabupaten Kota Pangkalan B. Kecamatan Pangkalan B. Desa Pangkalan B.	
1+125	 DINAS PERENCANAAN, SUMBER DAYA, TATA RUANG KABUPATEN KOTA PANGKALAN BUNGA, PULANGKUNTA Nama Pekerjaan: M2D - BERSILAU TAN PINGGIRAN Km 1+125 KONTAKTOR PELAKSANA: CV TIMBANG JAYA 2024.07.22	 2024.07.22 09:04:21 Kabupaten Kota Pangkalan B. Kecamatan Pangkalan B. Desa Pangkalan B.	
1+143	 DINAS PERENCANAAN, SUMBER DAYA, TATA RUANG KABUPATEN KOTA PANGKALAN BUNGA, PULANGKUNTA Nama Pekerjaan: M2D - BERSILAU TAN PINGGIRAN Km 1+143 KONTAKTOR PELAKSANA: CV TIMBANG JAYA 2024.07.22	 2024.07.22 09:15:33 Kabupaten Kota Pangkalan B. Kecamatan Pangkalan B. Desa Pangkalan B.	